



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ "ККАТУ"
Ситников А.С. 12.03.25г.
(Подпись) (дата)

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

Подготовки систем теплоснабжения ГБПОУ "Кунгурского колледжа агротехнологий и управления" к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№	Адрес объекта	Наименование объекта	Ввод		Узел управления		Бойлер		Промывка внутренней инженерной системы		Гидравлические испытания		Наличие и работоспособность приборов учета		Готовность	Плановая дата подачи тепла
			Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Наличие	Работоспособность	Дата	Дата
1	617400, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2	учебный корпус 1	23.06.2025	26.06.2025	09.06.2025	07.07.2025	-	-	07.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	30.07.2025	есть	да	11.08.2025	01.10.2025
2	617400, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2	столовая	23.06.2025	26.06.2025	09.06.2025	07.07.2025	-	-	08.07.2025	08.07.2025	21.07.2025	30.07.2025	есть	да	11.08.2025	01.10.2025
3	617400, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2	теплица	23.06.2025	26.06.2025	09.06.2025	07.07.2025	-	-	09.07.2025	09.07.2025	21.07.2025	30.07.2025	есть	да	11.08.2025	01.10.2025
4	617400, г. Кунгур, ул. Воровского, 35	учебный корпус 2	23.06.2025	26.06.2025	09.06.2025	07.07.2025	-	-	15.07.2025	15.07.2025	21.07.2025	30.07.2025	есть	да	11.08.2025	01.10.2025
5	617400, г. Кунгур, ул. Воровского, 35	мастерские	23.06.2025	26.06.2025	09.06.2025	07.07.2025	-	-	16.07.2025	16.07.2025	21.07.2025	30.07.2025	есть	да	11.08.2025	01.10.2025
6	617400, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1	мастерские	23.06.2025	26.06.2025	09.06.2025	07.07.2025	-	-	10.07.2025	10.07.2025	21.07.2025	30.07.2025	есть	да	11.08.2025	01.10.2025
7	617400, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1	гараж	23.06.2025	26.06.2025	09.06.2025	07.07.2025	-	-	11.07.2025	11.07.2025	21.07.2025	30.07.2025	есть	да	11.08.2025	01.10.2025

СОГЛАСОВАНО:

Теплоснабжающая организация "ООО ТИМ-сервис"

(Наименование организации)

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

